



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winstoogmerk
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875
 Safety, quality and environmental services

10 Verduy

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam: bv. ba Hennkens
 BTW nr: 472 727 901
 of identiteitskaartnr: _____
 Stroomleverancier: _____
 Meter nr: _____ stand: _____
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief -
51 MW 40A
 VERSLAG nr: 00777574/604
 Lid nr: _____
 Installatie: Naam: Van Rensbergen Luc
 Adres: Dendermondesteenuweg 788 bus 3
9070 Dikkelieve
 Datum onderzoek: 11/09/06
 Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
 Naam, Voornaam: idem
 Adres: _____
 Aanvrager: bv. ba Hennkens Steve

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI: art. 86 87 88 95 ARAB _____
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: A0540A/300mA
 Omschrijving aansluiting: ondergrond Kabeltype: EXIB Doorsnede: 6 x 35 mm²
 Voeding hoofdbord: 6 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 200 schema
 Type aardelektrode: PEANFAN Spreidingsweerstand: 2.5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 55 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen inbreuken vastgesteld

De hoofddifferentieel was ~~werd~~ (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 11/09/06 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.
 Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS ~~MAG~~ - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 1
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening
Alex Meersschaut
 Inspecteur
 0979